

Update Schulbaustelle Ende März

Nachdem die Aufdachdämmung und die Dachfenster eingebaut worden sind, traf auch die erste Lieferung der Naturschiefer auf der Schulbaustelle ein. Die Dachrinne und die Halter für die Schneefanggitter wurden ebenfalls bereits angebaut. Bürgermeister Florian Schaller durfte unter fachlicher Aufsicht von Moritz Geigenmüller (Geschäftsführer der Geigenmüller Dach + Wand GmbH und Co. KG) den ersten Schiefer auf das neue Schuldach setzen.

Im Eingangsbereich wurden die Fundamente der Bodenplatte und des Vordaches geschalt und betoniert. Beim Trockenbau wurde in den Sanitärbereichen der beiden Obergeschosse alles soweit vorbereitet, dass nun der Fliesenleger beginnen kann.

Als nächstes steht der Abbruch der Glasbausteine in den Treppenhäusern an. Diese werden durch eine wesentlich besser gedämmte Pfosten-Riegel-Konstruktion getauscht. In den Bereichen Sanitärräume EG und den Übergängen der späteren Klassenzimmer wird der Estrich gelegt.



