

Update Schulbaustelle Anfang Mai

Die Fenster für die Flure sind eingetroffen und schon teilweise eingebaut worden. Im 2. OG wurde der Fußboden in den Klassenzimmern bereits komplett für die Verlegung vorbereitet. Im ersten OG wird der Fußboden gerade vorbereitet.

Nachdem die Fliesenleger die Sanitarräume gefliest haben, konnte auch schon der erste Spiegel angebracht werden.

Die Trockenbauer schleifen in den Klassenzimmern im 2. OG die letzten Flächen, so dass demnächst der Maler beginnen kann die ersten Klassenzimmer zu streichen.

Bei den Decken können die Akustikplatten demnächst aus dem Lager der ROLF WEBER KG geholt werden. Diese konnten, dankenswerterweise problemlos und unbürokratisch in der Bahnhofstraße zwischengelagert werden. Bei der Gelegenheit hat sich auch die Geschäftsführerin Dr. Iris Weber auf der Baustelle umgeschaut und eine komplette Führung durch die Baustelle bekommen. Sie ist selbst hier in die Grundschule gegangen und vom Baufortschritt sowie der geplanten Rathausintegration beeindruckt.

Wir freuen uns so ein gutes Verhältnis mit unseren Unternehmen zu haben.



