

Update Schulbaustelle Mitte Mai

Die Fenster für die Flure im EG und den beiden Obergeschossen wurden eingebaut und werden von den Putzern vorbereitet und eingeputzt.

Nachdem im 2. OG der Fußboden in den Klassenzimmern bereits komplett für die Verlegung vorbereitet worden ist, wurde nun auch im 1. OG der Fußboden für die Verlegung vorbereitet.

Auch die Sanitärräume wurden in den beiden Obergeschossen fertig gefliest. Im Erdgeschoss, wurden die Ständerwände gestellt und die Unterbaukästen installiert. Auch in den Büroräumen des Rathauses im EG wurden weitere Wände gestellt.

Im UG wurde bei den Sanitärräumen des Jugend- und Mehrgenerationenraumes ebenfalls die Trockenbauständer gestellt die Installationsleitungen angeschlossen und bereits einseitig beplankt.

In den Klassenzimmern wurden die Heizkörpernischen gestrichen, so dass die Heizkörper bereits montiert werden können.

Die Akustikplatten wurden aus dem Lager geholt, vorbereitet und können nächste Woche angebaut werden. Hierfür wurde die Unterkonstruktion in den Klassenzimmern und Fluren fertiggestellt.

Die Aufzugsüberfahrt wurde fertig betoniert. Die Messpunkte wurden heute nochmals überprüft, der Deckenausschnitt kann ebenfalls nächste Woche erfolgen.



