

## Update Schulbaustelle Mitte Juli

Der Countdown läuft. Es sind zwar noch ein paar Hürden zu nehmen, aber im neuen Schuljahr sollen die Schülerinnen und Schüler im neu sanierten Bauteil A den Unterricht beginnen können.

In den beiden oberen Stockwerken sollen die Klassenzimmer untergebracht werden. Der Bereich des IT-Büros und Bauamts im Erdgeschoss (späteres Rathaus) soll vorübergehend als Sekretariat und Lehrerzimmer genutzt werden. Die OGTS soll vorerst, je nach Baufortschritt wenn möglich im UG Platz finden.

Diese Bauabschnitte werden aktuell vorrangig behandelt um den Betrieb im neuen Schuljahr zu ermöglichen. Es müssen hierfür aber auch noch Abnahmen durch das Landratsamt erfolgen.

Im Bereich der Klassenzimmer wurden mit dem Verlegen des Bodens, die Räume fast fertig gestellt. Es muss hier noch im Bereich Elektrik und Beleuchtung montiert werden. In den Sanitärräumen wurden die Trennwände gestellt, hier muss noch die Sanitärinstallation montiert werden.

Im Bereich des Daches wird derzeit die Dämmung aufgebracht und Blecharbeiten durchgeführt. Im UG wird an Lüftung und Sanitärinstallation gearbeitet. Im Eingangsbereich wird die Abtrennung zwischen Schule und Rathaus gemauert. Für die kommenden Wochen stehen noch Arbeiten in den Bereichen Aufzug, Pfosten-Riegel-Konstruktion und Leichtmetall an und es wird mit der Fassadendämmung begonnen.



